

KONĚŠÍN

HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY - po měsících

Rok 2022

Termíny plnění v měsících

červenec 22 srpen 22 září 22 říjen 22 listopad 22 prosinec 22

Převzetí staveniště

Stoka A ŠA2 - ŠA15

Stoka A1

Stoka A2

Stoka A3, ŠA6 - ŠA46

Stoka A3, ŠA46 -ŠA48

Stoka A3-0

Stoka A3-1

Stoka A4

Stoka A4-1

Stoka B

Stoka B1

Stoka B2

Stoka B3, výtlač V1, LB V1-6 až LB V1-9

Stoka B4

Stoka B4-1

Stoka B5

Stoka B5-1

Stoka B6 ŠB18 - ŠB77

Stoka B6 ŠB77 - ŠB83

Stoka B6-1

Stoka B6-1-1

Stoka B6-2

Stoka B7

Stoka B7-1

Stoka B7-2

Stoka B8

Stoka D, výtlač V3, ČS 03 až ŠB94

Stoka D1

Výtlač V1, zbytek ČS 01 až LB V1-9

ČS 01 stavebně

ČS 03 stavebně

ČS 04 stavebně, výtlač V4

ČOV zemní práce

ČOV stavebně

Barevné rozlišení

Hlavní řady PARTA 1 odbočky
 Hlavní řady PARTA 2